

種 別	工 程 表		交流センター1 新築設計										平成21年 4月30日			株式会社 山下設計																					
	平成21年												平成22年						想定概要	平成23年																	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6																						
案A 改修計画を利用	設計期間 6.5ヶ月												基本設計 1.5ヶ月			実施設計 4ヶ月			積算 1ヶ月 調整			事前審査			確認申請			予備 1ヶ月			入札～契約期間			工事期間 約12ヶ月			平成23年3月中旬竣工
案B 再客席を増加して	設計期間 7.0ヶ月												基本設計 2.0ヶ月			実施設計 4ヶ月			積算 1ヶ月 調整			事前審査			確認申請			予備 1ヶ月			入札～契約期間			工事期間 約12ヶ月			平成23年4月上旬竣工
案C 再客席を1階として	設計期間 8.0ヶ月												基本設計 3.0ヶ月			実施設計 4ヶ月			積算 1ヶ月 調整			事前審査			確認申請			予備 1ヶ月			入札～契約期間			工事期間 約12ヶ月			平成23年5月下旬竣工
備 考																																					