

| 種 別 | 工 程 表 | | 工 事 名 義 交 流 セ ン タ ー 2 改 修 設 計 (別 棟) | | | | | | | | | | 平成21年 4月30日 | | 株 式 会 社 山 下 設 計 | |
|--|--|---|---------------------------------------|---|---|---|----|----|----|---|---|---|-------------|---|-----------------|--|
| | 平成21年 | | | | | | | | | | | | 平成22年 | | | |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 案 1 確認申請:無 耐震評価:無 の場合 時間 重視案 | 設計期間 3.5ヶ月 変更設計 2.25ヶ月 → 積算 0.75ヶ月 入札～契約 期間 概算工事費: [] (税別) 条件 1. 既存床面積の変更 × 2. 構造体形状の変更 × 工事期間 6.0ヶ月 平成22年3月中旬竣工 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 案 2 確認申請:有 耐震評価:無 の場合 要望 重視案 | 設計期間 3.5ヶ月 変更設計 2.25ヶ月 → 積算 0.75ヶ月 事前審査 → 確認申請 入札～契約 期間 概算工事費: [] (税別) 条件 1. 既存床面積の変更 ○ 2. 構造体形状の変更 × 工事期間 6.0ヶ月 平成22年5月中旬竣工 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 案 3 確認申請:有 耐震評価:有 の場合 コスト 要望 重視案 | 設計期間 6.0ヶ月 変更設計 5.25ヶ月 → 積算 0.75ヶ月 [] → 事前審査 → 確認申請 入札～契約 期間 概算工事費: [] (税別) 条件 1. 既存床面積の変更 ○ 2. 構造体形状の変更 ○ 工事期間 6.0ヶ月 平成22年8月末竣工 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | |